















Schema di Montaggio

Mod. **MAXIMUM Basic**

Larghezza 3,5 mt. _ passo 2,66 mt.

N. rif.	Descrizione	Elemento	Num. pezzi	Consegna
1	Piastra per ancoraggio a terra (oppure piedino d'ancoraggio a terra) in acciaio zincato	 oppure  (*) la scelta è a discrezione del cliente	N. pz. 8	
2	Piantana in tubolare di acciaio zincato a caldo. <i>Lunghezza 300 cm.</i>		N. pz. 8	
3	Gomito in tubolare di acciaio zincato a caldo. <i>Sviluppo lineare 70 cm.</i>		N. pz. 8	
4	Saetta gomito in tubolare di acciaio zinc. <i>Lunghezza 62 cm.</i>		N. pz. 8	
5	Elemento ad arco in tubolare di acciaio zincato a caldo. <i>Sviluppo lineare variabile.</i>		N. pz. 4	
6	Tirante orizzontale in tubolare. <i>Lunghezza 140 cm.</i>		N. pz. 8	
7	Tirante verticale in tubolare. <i>Lunghezza 39 cm.</i>		N. pz. 4	
8	Correntini longitudinali "tipo A" in tubolare. <i>Lunghezza 266 cm.</i>		N. pz. 18	
9	Correntini longitudinali "tipo B" in tubolare. <i>Lunghezza 266 cm.</i>		N. pz. 9	
10	Elemento di fissaggio diagonale in tubolare. <i>Lunghezza 320 cm.</i>		N. pz. 4	

A	Fascetta di collegamento correntini laterali		N. pz. 20	
B	Bulloni di fissaggio dimensioni variabili		N. pz. (in base alla necessità)	
C	Viti autoforanti dimensioni variabili (8x80/40/30)		N. pz. (in base alla necessità)	

Assemblare il telaio come riportato di seguito.



1° Operazione:

Interrare i piedini d'ancoraggio (come da disegno in planimetria).

Utilizzare le diagonali e i correntini come dime per le distanze.




2° Operazione:


Assemblare a terra gli archi.

3° Operazione:

Sollevare gli archi e inserirli nei piedini d'ancoraggio.




Planimetria | Posizionamento piedini d'ancoraggio



4° Operazione:

Alloggiare i correntini tra le arcate. ►



L'acquirente si impegna all'accettazione di quanto segue.

Qualora il montaggio venisse eseguito a cura e onere dell'acquirente, vengono forniti, insieme alla merce, tutto il kit di materiale di consumo necessario al montaggio nonché lo schema tecnico con l'indicazione del tipo di minuteria (viti, fascette, tasselli, ecc.) da impiegare.

Il montaggio non eseguito in rispetto delle indicazioni fornite dalla casa produttrice o mediante l'utilizzo di materiali di minuteria diversi (ad esempio, impiego di fascette, viti, tasselli, ecc. diversi) non comporta responsabilità in capo al produttore.

Qualora dal kit di montaggio dovessero mancare dei pezzi, il vizio va comunicato tempestivamente e comunque non oltre sette giorni lavorativi alla ditta produttrice. In difetto la stessa si riterrà libera di non inviare quanto dovesse mancare.

È onere dell'acquirente controllare all'atto della consegna il bene ricevuto e l'eventuale mancanza di materiale dal kit di montaggio. La segnalazione dei vizi riscontrati potrà essere effettuata direttamente al trasportatore o telefonicamente al "Brianza Profili snc" entro sette giorni lavorativi dalla consegna.

..... lì

Parte Venditrice

Parte Acquirente